

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 61159  
Pers.cont.: POLNET  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: 0472/676.349  
e-mail: polnet1@hotmail.com



ProKo.: LS08  
N° rapport : 5758025  
N° rapp. prov.:  
Date: 04/05/2022

**Client / Mandant :**  
POLNET  
AV. M. MAETERLINCK 9  
1030 SCHAARBEEK

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 458 OTTEVAERE BENOIT  
**Propriét. / exploit./gestionn.:** **Nom:** ANNE CÉCILE CLARE **Adresse:** CHAUSSEE DE WAVRE 225 5030 ERNAGE  
**Installat. / respons. travaux:** **Nom:** POLNET **Adresse:** AV. M. MAETERLINCK 9  
1030 SCHAARBEEK **T.V.A.:** BE0872556669  
**Adresse installation:** ANNE CÉCILE CLARE CHAUSSEE DE WAVRE 225 **Cabine HT - privée:** NON  
ERNAGE 5030 **Appareil/Install. ID:** Rdc  
**Type installation:** Appartement **Compteur:** 34643153 **Compteur nuit :** /  
**EAN nr.:** 541 449 020 700 871 673 **Gestionn. Rés.:** ORES

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5)

**Dérogat. partie 8 livre 1 \*:** appliqué **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020  
(\* En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application  
**Date:** 04/05/2022 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/05/2047

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -  
**Tension nominal:** 1 x 240V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 2p 20A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** XVB **nombre conduct.:** 2 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm<sup>2</sup>  
**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre  
**Électrode de terre:** **type:** Piquets **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/300mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:** ■ voir annexe ■ références: SCHEMA RP5758025-Rdc  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau ■ luminaires  
**Ne sont pas encore raccordé:** liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 7 + 7

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 149.5 MOhm **Résistance de dispersion:** 16.24 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées


N Néant

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Benoît Ottevaere  
benoit.ottevaere@ocb.be  
0493/24.61.54



Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)