Resp. client:
N° commande.
N° client: 61159
Pers.cont.: POLNET
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0472/676.349
e-mail: polnet1@hotmail.com

OCB
Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS08
N° rapport : 4895246
N° rapp. prov.:
Date: 15/12/2017

Client / Mandant :
POLNET
AV. M. MAETERLINCK 9
1030 SCHAARBEEK

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** Nouvelle **Type de locaux:** Appartement
Lieu de contrôle: RENARDE L. CHAUSSEE DE WAVRE 225 GEMBLOUX 5030
Type de contrôle: examen de conformité avant mise en service **Selon RGIE Art.** 86/270
Date du contrôle: 15/12/2017 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/12/2042 **Contrôleur:** OTTEVAERE BENOIT
Propriété de: RENARDE L
Installateur: POLNET
T.V.A.: **BE0872556669** **Carte-ID :** **-** **Délivré à:** **-** **Date:** **-**

DESCRIPTION

EAN n°.: **-** **N° compteur:** **33 699 484** **Index I:** **000012.4** **Index II:** **000011.1**
Raccordement: réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'Isolat.:** présente
Tension de serv.: 1 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection principale :** aut. 2p 50A **Interr.:** Δn40A Type A
Liaison comptage-coffre de repart: **type de câble:** XVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 10 **mm²**
Câble de raccordement au réseau: **type de câble:** - **nombre de conducteurs:** - **section:** - **mm²**
Electrode de terre: **type:** Piquets 2p **section:** 16 **mm²** **Résistance de dispersion:** 25.6 **Ohm**
Interrupteur Diff.: **Général:** 40A/300mA **est plombé par des scelles d'OCB:** en ordre **Diff. supplém. :** 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: p.a. **Contrôle boucle de défaut:** p.a. **Résist. d'isolem. général :** 25.6 **MOhm**
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre
Description – appareils : ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**
Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau**
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 11

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	
	Installation prévue par l'installateur pour courant nominal 40A (1e controle le 29/11/17)

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée **au plus tard à la date mentionnée ici dessus**, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,
Benoît Ottevaere
benoit.ottevaere@ocb.be
Gsm : 0493/24.61.54

Le contrôleur

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province
siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49